















ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้านคงถาวร	357,000.00	356,000.00	20 ม.ค. 68	20 เม.ย. 68	/			-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้า	358,000.00	355,000.00	27 พ.ย. 67	25 ก.พ. 68	/			-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเหล่า	279,000.00	278,000.00	26 มี.ค. 68	24 มิ.ย. 68	/			-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 บ้านโนนตาแก้ว	277,000.00	275,000.00	26 มี.ค. 68	24 มิ.ย. 68	/			-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเมืองคง	495,000.00	493,000.00	20 ม.ค. 68	20 เม.ย. 68	/			-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคูขาด	109,000.00	108,000.00	20 ม.ค. 68	20 เม.ย. 68	/			-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโนนแดง	486,000.00	482,000.00	27 พ.ย. 67	25 ก.พ. 68	/			-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น หมู่ที่ 1 บ้านปอบิด	490,000.00	454,000.00	27 พ.ย. 67	25 ก.พ. 68	/			-	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น หมู่ที่ 9 บ้านโคกเสี้ยว	449,000.00	416,000.00	27 พ.ย. 67	25 ก.พ. 68	/			-	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาว	444,000.00	443,000.00	20 ม.ค. 68	20 เม.ย. 68	/			-	-	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5	399,000.00	398,000.00	20 ม.ค. 68	20 เม.ย. 68	/			-	-	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบดทับแน่น หมู่ที่ 3 บ้านคูขาด	238,000.00	237,000.00	26 มี.ค. 68	9 มิ.ย. 68	/			-	-	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8	323,000.00	322,000.00	22 เม.ย. 68	21 ก.ค. 68	/			-	-	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18	333,000.00	309,000.00	27 พ.ย. 67	10 ก.พ. 68	/			-	-	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจิว หมู่ที่ 10	190,000.00	182,000.00	12 มิ.ย. 68	26 ส.ค. 68	/			-	-	กองช่าง
16	โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านจิว หมู่ที่ 10	106,000.00	104,000.00	18 มิ.ย. 68	1 ก.ย. 68	/			-	-	กองช่าง
17	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11	32,000.00	-	-	-			/	-	-	กองช่าง

18	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5	323,000.00	-	-	-	/	-	-	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 21	143,000.00	142,000.00	22 เม.ย. 68	21 ก.ค. 68	/	-	-	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19	358,000.00	357,000.00	22 เม.ย. 68	21 ก.ค. 68	/	-	-	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 14	360,000.00	359,000.00	22 เม.ย. 68	21 ก.ค. 68	/	-	-	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหนาด	114,000.00	108,000.00	2 ก.ค. 68	15 ก.ย. 68	/	-	-	กองช่าง
23	โครงการเป่าล้างท่อเมนประปา บ้านจิว หมู่ที่ 10	50,000.00	50,000.00	11 เม.ย. 68	25 มิ.ย. 68	/	-	-	กองช่าง
24	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 16 บ้านสนวน	340,000.00	328,000.00	11 มิ.ย. 68	25 ส.ค. 68	/	-	-	กองช่าง
25	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11	285,000.00	282,000.00	11 มิ.ย. 68	25 ส.ค. 68	/	-	-	กองช่าง
26	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านน้อย หมู่ 7	285,000.00	282,000.00	11 มิ.ย. 68	25 ส.ค. 68	/	-	-	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองหว้า-บ้านไร่ นม.ถ.115-006 (ช่วงบ้านหนองหว้า น้อย) บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5	319,000	317,000.00	8 พ.ค. 68	6 ส.ค. 68	/	-	-	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20	445,000	443,000.00	8 พ.ค. 68	6 ส.ค. 68	/	-	-	กองช่าง
	<b>รวม 28 โครงการ</b>	<b>8,387,000.00</b>	<b>7,880,000.00</b>						





ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	แท่นสำหรับกล่าวรายงาน	44,000.00	44,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68	/			-	-	สำนักปลัด
2	ตู้กระจกบานเลื่อน	10,000.00	10,000.00	ก.ย.-68	ส.ค.-68	/			-	-	กองคลัง
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	24,900.00	24,900.00	ส.ค.-68	ส.ค.-68	/			-	-	กองการศึกษาฯ
4	เก้าอี้สำนักงาน	15,000.00	15,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68	/			-	-	กองการศึกษาฯ
5	ตู้เก็บของ	18,000.00	18,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68	/			-	-	กองการศึกษาฯ
6	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	10,000.00	10,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68	/			-	-	กองการศึกษาฯ
7	โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68	/			-	-	กองการศึกษาฯ
8	โต๊ะทำงาน	5,000.00	5,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68	/			-	-	กองการศึกษาฯ
	<b>รวม 8 โครงการ</b>	<b>131,900.00</b>	<b>131,900.00</b>						-	-	

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	35,000.00	-	-	-			/	-	-	สำนักปลัด
	<b>รวม 1 โครงการ</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				-	-	-

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	60,000.00	59,700.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68	/			-	-	สำนักปลัด
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	23,900.00	ส.ค.-68	ส.ค.-68	/			-	-	กองคลัง
	<b>รวม 1 โครงการ</b>	<b>84,000.00</b>	<b>59,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				-	-	-