

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1.1.กลยุทธ์

-ไม่มี-

(1) แผนงาน

-ไม่มี-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
-	-ไม่มี-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.ยุทธศาสตร์

2.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความแข็งแกร่งทางการเกษตร

1. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการตามพระราชดำริ	อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 5,000 กล้า ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	10,000	พ.ค. - ก.ค. 68	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบำรุงดิน	อบรมให้ความรู้การบำรุงดินและดูงานแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ผู้เข้าร่วมอบรม 105 คน	30,000	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	กองส่งเสริมการเกษตร			/	16,435.00
3	โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช	อบรมให้ความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ผู้เข้าร่วมอบรม 105 คน	30,000	เม.ย. - มิ.ย. 68	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

3.ยุทธศาสตร์

3.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

3.ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เหมาะสมเื่อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองในพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยดังนี้ 1. อบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2. จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลงานตามโครงการฯ 3.จัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ	200,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด		/		66,578.00
2	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพ่อหลวง	อบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพ่อหลวง ผู้เข้าร่วมอบรม 105 คน	30,000	ม.ค. - มี.ค. 68	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	อบรมให้ความรู้การปลูกและรักษาดินไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนและจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ผู้เข้าร่วมอบรม 70 คน	10,000	พ.ค. - ก.ค. 68	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้	อบรมให้ความรู้การดูแลรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้และจัดซื้อพันธุ์ปลา ผู้เข้าร่วมอบรม 105 คน	20,000	มิ.ย. - ก.ค. 68	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

4.ยุทธศาสตร์

4.ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

4.1.กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ครอบคลุม ชุมชนและสังคมในการดำรงชีวิต

(1) แผนงาน

1. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์ตามโครงการสร้างหลักรายได้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลคูขาด	16,792,200	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		/		5,441,900.00
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์ตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	4,312,800	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		/		1,415,200.00
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์	72,000	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		/		22,000.00

(1) แผนงาน

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสร้างความปรองดองสามัคคีสมานฉันท์	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และประชาธิปไตย	20,000	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

(1) แผนงาน

3. แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ตำบลคูขาด	150,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		/		6,301.00
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับประชาชนและเยาวชนตำบลคูขาด	อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน	30,000	พ.ค. - ก.ค. 68	สำนักปลัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

(1) แผนงาน

4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง	15,000	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			/	6,670.00
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตตำบลคูขาด	60,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		/		35,680.00

3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	40,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการครูพระสอนธรรมะ	จัดอบรมธรรมะให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	5,000	พ.ค. - ส.ค. 68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
5	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม 5 ส. สำหรับวัดที่ทำบันทึกข้อตกลง	10,000	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
6	โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	5,000	พ.ค. - ส.ค. 68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

4.ยุทธศาสตร์

4.ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

4.1.กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(1) แผนงาน

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และการช่วยเหลืออื่นๆ	150,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน		/		-

2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	อบรมผู้สูงอายุร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลคูขาด ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวความคิดและเปิดวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่ากลุ่มเป้าหมาย 90 คน	250,000	ม.ค. - ก.พ. 68	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน			/	247,920.00
3	โครงการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านปอบิด หมู่ที่ 1	อบรมให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนและฝึกปฏิบัติจริงในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพที่สนใจ จำนวน 60 คน	30,000	พ.ค.-68	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4	โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตำบลคูขาด	จัดกิจกรรมนันทนาการ และการแสดงของผู้สูงอายุและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุประกอบคุณงามความดีเป้าหมายผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 250 คน	60,000	เม.ย.-68	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		/		37,500.00
5	โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองของผู้พิการ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดรักษาการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการเป้าหมายผู้พิการในพื้นที่ตำบลคูขาด ญาติหรือ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 65 คน	20,000	พ.ค. - มี.ย. 68	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

(1) แผนงาน

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลคูขาด	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลคูขาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ตำบลคูขาด 65 คน	40,000	ก.พ. - มี.ค. 68	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน			/	40,000.00

5.ยุทธศาสตร์

5.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

5.ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคูณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จัดสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเข้าร่วมงานรัฐพิธีที่อำเภอคง	10,000	ก.ค. 68	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	จัดสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเข้าร่วมงานรัฐพิธีที่อำเภอคง	8,000	มิ.ย. 68	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จัดสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568	8,000	ส.ค. 68	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	8,000	มี.ค. 68	สำนักปลัด			/	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะศึกษาดูงานนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด	อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการภาครัฐและศึกษาดูงานนอกสถานที่	300,000	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	สำนักปลัด			/	239,340.00

6	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน	20,000	ก.พ. - มี.ค. 68	สำนักปลัด			/	18,960.00
7	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.คูขาด	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองคลัง	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
8	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคูขาด	อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคูขาด	30,000	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	กองส่งเสริมการเกษตร			/	30,000

5.ยุทธศาสตร์

5.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

5.ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคง จำนวน 20,000 บาท	20,000	ต.ค.-67	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน			/	20,000

(1) แผนงาน

2. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	อบรมให้ความรู้การใช้สารเคมีควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก /พ่นสารเคมีป้องกันการระบาดของลูกน้ำยุงลาย	80,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		/		42,870.60
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ "ตำบลคูขาดเมืองสะอาด ปลอดภัย"	อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs จัดกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน/จัดประกวดแข่งขันหมู่บ้านสะอาด	20,000	พ.ค. - ส.ค. 68	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการฉีควัคซีนให้สัตว์ควบคุม กลุ่มเป้าหมาย 84 คน	20,000	ก.พ. - พ.ค. 68	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	อบรมความรู้การบริหารจัดการขยะและดูงานนอกสถานที่	150,000	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			/	149,740.00
5	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในหมู่บ้าน	จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 84 คน	20,000	มี.ค. - มิ.ย. 68	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

5.ยุทธศาสตร์

5.ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

5.1.กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงาน

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนสัตว์	75,000	ก.พ. - ก.ค. 68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยสำรวจปีละ 2 ครั้งและบันทึกข้อมูล ในระบบ Thaireabies	20,000	ก.พ. - มี.ค. 68 มิ.ย. - ก.ค. 68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุน 21 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท	420,000	เม.ย. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 1 บ้านปอบิด 1.โครงการควบคุม ป้องกันการเกิดโรค ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ฉี่ไก่ ไข้ปวด ข้อยุ่งลาย 2.โครงการป้องกัน การขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี 3.โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม	10,000 5,000 5,000	เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	หมู่ที่ 1บ้านปอบิด	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

		หมู่ที่ 2 บ้านเมืองคง 1.โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีในชุมชน 2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 2 บ้านเมืองคง	/ /			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 3 บ้านคูขาด 1.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 2.โครงการกำจัดขยะในชุมชน	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 3 บ้านคูขาด	/ /			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 4 บ้านโนนแดง 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ 2.โครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดีตรวจค้นหามะเร็งเต้านม	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 4 บ้านโนนแดง	/ /			งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้าน้อย 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ 2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า น้อย	/ /			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง 1.โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีในชุมชน 2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน	6,000 7,000 7,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง	/ / /			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

		หมู่ที่ 7 บ้านน้อย 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ 2.โครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 7 บ้านน้อย /	/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 8 บ้านหนองหนาด 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ 2.โครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 8 บ้านหนองหนาด /	/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 9 บ้านโคกเสี้ยว 1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) ฯ 2.โครงการป้องกัน การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 3.โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านกัญมะเร็งเต้านม	6,000 8,000 6,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 9 บ้านโคกเสี้ยว /	/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 10 บ้านจั่ว 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ 2.โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 10 บ้านจั่ว /	/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด 1.โครงการควบคุม ป้องกันการเกิดโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย	6,450	মে.য. - গ.য. 68	หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพ็ด /	/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

		2.โครงการป้องกัน การขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	9,260	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		3.โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระ ท่านกษัตริย์เจ้า	4,290	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้า 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์ จากขยะ	10,000	เม.ย. - ก.ย. 68	หมู่ 12 บ้านหนองหว้า	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		2.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		หมู่ที่ 13 บ้านเหล่า 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์ จากขยะ	10,000	เม.ย. - ก.ย. 68	หมู่ 13 บ้านเหล่า	/			งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		2.โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย โอกาส	10,000	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 14 บ้านวังยาว 1.โครงการดูแลใส่ใจโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	7,400	เม.ย. - ก.ย. 68	หมู่ 14 บ้านวังยาว	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		2.โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน	6,100	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		3.โครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านม	6,500	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 15 บ้านดอนเต็ง 1.โครงการควบคุม ป้องกันการเกิดโรค ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ฉี่กะ ไข้ปวด ข้อ	4,950	เม.ย. - ก.ย. 68	หมู่ 15 บ้านดอนเต็ง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

		2.โครงการป้องกัน การขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	9,750	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		3.โครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม	5,300	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 16 บ้านสนวน 1.โครงการควบคุม ป้องกันการเกิดโรค ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้ปวด ข้ออยู่ลาย	6,500	เม.ย. - ก.ย. 68	หมู่ 16 บ้านสนวน	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		2.โครงการป้องกัน การขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	8,700	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		3.โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกษัตริย์แม่เจ้า	4,800	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 17 บ้านคงถาวร 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์ จากขยะ	10,000	เม.ย. - ก.ย. 68	หมู่ 17 บ้านคงถาวร	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		2.โครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและ ผู้ป่วยติดเตียง	10,000	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 18 บ้านโนนตาแก้ว 1.โครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและ ผู้ป่วยติดเตียง	10,000	เม.ย. - ก.ย. 68	หมู่ 18 บ้านโนนตาแก้ว	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		2.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์ จากขยะ	10,000	เม.ย. - ก.ย. 68		/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

		หมู่ที่ 19 บ้านโนนทัน 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์ จากขยะ 2.โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมสุภาพดี ตรวจ ค้นหาโรคมะเร็งเต้านม	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ 19 บ้านโนนทัน	/ /			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 20 บ้านโนนไร่ 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์ จากขยะ 2.โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย โอกาส	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ 20 บ้านโนนไร่	/ /			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
		หมู่ที่ 21 บ้านโนนตาลพัฒนา 1.โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์ จากขยะ 2.โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในชุมชน	10,000 10,000	মে.য. - গ.য. 68 মে.য. - গ.য. 68	หมู่ 21 บ้านโนนตาล พัฒนา	/ /			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1.กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้มีความสะดวก สนองต่อความต้องการของประชาชน

(1) แผนงาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง	1.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 จำนวน 5 ชุด งบประมาณ 15,631 บาท	15,631.00	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
		2.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ชุด งบประมาณ 43,171.29 บาท	43,171.29	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
		3.ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 จำนวน 4 ชุด งบประมาณ 43,190.55 บาท	43,190.55	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
		4.ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 จำนวน 3 ชุด งบประมาณ 27,803.95 บาท	27,803.95	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
		5.ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายพาดดับ บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 จำนวน 5 ชุด งบประมาณ 35,312.14 บาท	35,312.14	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

(1) แผนงาน

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17	จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหลทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร	357,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง		/		356,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ 12	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร	358,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง		/		355,000.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร คอนกรีตหุ้ข้าง 14.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร	279,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18	ดำเนินการ จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 77.00 ตารางเมตร จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร	277,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร	495,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง		/		493,000.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	109,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง		/		108,000.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน	486,000	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง		/		482,000.00

8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดทับแน่น บ้านปอบิต หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง			/	454,000.00
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดทับแน่น บ้านโคกเสี้ยว หมู่ที่ 9	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	449,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง			/	416,000.00
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร	444,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง		/		443,000.00
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ 5	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	399,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง		/		398,000.00
12	โครงการก่อสร้างถนนดินยก ระดับบดทับแน่น บ้านคูขาด หมู่ที่ 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร เสริมดินคันทาง ไม่น้อยกว่า 2,250 ลูกบาศก์เมตร	238,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
13	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.90 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 882.00 ตารางเมตร	323,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดทับแน่น บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 545.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	333,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง			/	309,000.00

15	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำ บ้านจั่ว หมู่ที่ 10	วางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 87 เมตร	190,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
16	โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านจั่ว หมู่ที่ 10	ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 700 เมตร	106,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
17	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11	ติดตั้งโคมไฟถนน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 1 จุด	32,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
18	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านหนองหัว หมู่ที่ 5	ติดตั้งโคมไฟถนน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 10 จุด	323,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
19	โครงการปรับปรุงผิวถนน จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 21	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร	143,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
20	โครงการปรับปรุงผิวถนน จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร	358,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
21	โครงการปรับปรุงผิวถนน จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 14	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.90 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร	360,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

22	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตา แก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหนาด	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เมืองคง/บ้านโนนตาแก้ว/บ้านหนองหนาด	114,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
23	โครงการเป่าล้างท่อเมนประปา บ้านจั่ว หมู่ที่ 10	เป่าล้างท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านจั่ว หมู่ที่ 10	50,000	ธ.ค.67 - มิ.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านสนวน หมู่ที่ 16	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อ 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร	340,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อ 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร	285,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านน้อย หมู่ที่ 7	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อ 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร	285,000	ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

7. ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษา

7.1.กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงาน

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู /ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา	100,000	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กในเขตตำบลคูขาด	30,000	ม.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			/	29,490.00
3	โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก	จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์แม่ลูก สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	10,000	ส.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	40,000	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			/	36,905.00
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าเครื่องแบบผู้เรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,186,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		/		141,168.00

6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูขาด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนปอบิด 2.โรงเรียนบ้านเมืองคง 3.โรงเรียนบ้านหนองหว่า 4.โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 5.โรงเรียนบ้านโคกเสี้ยว 6.โรงเรียนวัดกุ้งสามัคคี รวมจำนวนนักเรียน 570 คน อุดหนุนจำนวน 200 วัน	3,000,000		กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		/		1,377,300.00
---	--	---	-----------	--	------------------------------	--	---	--	--------------

8.ยุทธศาสตร์

8.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

8.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต	
กลยุทธ์ 1 ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการเยาวชนยุคใหม่โตไปไม่โกง	อบรมให้ความรู้กฎหมายและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน	20,000	ก.ค. - ก.ย. 2568	สำนักปลัด อบต.คูขาด	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายป้องกันการทุจริตภาครัฐ ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน	20,000	ก.ค. - ก.ย. 2568	สำนักปลัด อบต.คูขาด	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

9.ยุทธศาสตร์

1.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

9.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
-	-ไม่มี-	-	-	-	-				

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	แท่นสำหรับกล้าวรายงาน	แท่นสำหรับกล้าวรายงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตัว 22,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	44,000	ม.ค. - ก.พ. 2568	สำนักปลัด			/	44,000

(2) แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	ตู้กระจกบานเลื่อน	ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง หลังละ 5,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	10,000	ม.ค. - ก.พ. 2568	กองคลัง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	24,900	ม.ค. - มี.ย. 2568	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว ตัวละ 3,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	15,000	ม.ค. - มี.ย. 2568	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3	ตู้เก็บของ	ตู้เก็บของ จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	18,000	ม.ค. - มี.ย. 2568	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4	ตู้เก็บเอกสารแบบ บานเลื่อนกระจก	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	10,000	ม.ค. - มี.ย. 2568	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5	โต๊ะคอมพิวเตอร์	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	5,000	ม.ค. - มี.ย. 2568	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	5,000	ม.ค. - มี.ย. 2568	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	กล้องถ่ายภาพพระบติจิตอล พร้อมอุปกรณ์	กล้องถ่ายภาพพระบติจิตอล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	35,000	ม.ค. - ก.พ. 2568	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท	60,000	ม.ค. - ก.พ. 2568	สำนักปลัด			/	59,700

(2) แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	ม.ค. - ก.พ. 2568	กองคลัง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ